

CONTRATO: PAPELERA FECHA: 17/11/2016

COLABORADORES: Mosca Vanesa - Redini Carolina

JEFE DE OBRA: Smith Remigio

DESCRIPCION: Montaje de aislaciones

DETALLES

En la semana, se continuaron los trabajos de montajes de aislaciones en la tercera y cuarta seccion de conductos:

Capa N°2 Aislacion Medias Cañas de Lanas de Vidrio = 30 m2

Capa N°3 Aislacion Lana de vidrio Mallado, espesor 12cm = 45 m2

Capa N°4 Aislacion Chapa de Aluminio espesor 2mm = 60 m2

Capa N°5 Aislacion colchonetas = 40 m2

Ademas del Armado para la utilizacion, traslados y reubicacion de Andamios

Como para todos los trabajos, contemplando siempre la Salud y la Seguridad de nuestros operarios

Realizando charlas "5 minutos" de seguridad antes de iniciar cada jornada

Correcta utilizacion de los EPP para trabajos en altura



CONTRATO	PAPELERA	FECHA :	17/11/2016
COLABORADORES	Mosca Vanesa - Redini Carolina		
JEFE DE OBRA	Smith Remigio		
DESCRIPCION	Montaje de Colchonetas		

DETALLES

En el transcurso de la semana, se vio con el **Ciente, y los Colaboradores de Purita Soluciones** el siguiente trabajo para Cotizar : -Fabricacion de Transformaciones y Reducciones en chapas para Aislacion .

Seccion N°4 y N°5 de conductos Capas1, 2, 3, 4 y colchoneta en fuelles y uniones de bridas



Algunas de las Transformaciones y Reducciones a cotizar como trabajo adicional



AVANCE DE OBRA	85%
Mes : Noviembre	Dia 21