

CONTRATO	PLANTA QUIMICA	FECHA :	20/10/2016
COLABORADORES	Mosca Vanesa - Redini Carolina		
JEFE DE OBRA	Smith Remigio		
DESCRIPCION	Montaje de aislaciones		

DETALLES

En el día de la fecha se da inicio a la obra de Montaje de aislaciones en conductos de gases. Llegada a planta 09:30 hrs. Presentación de documentación, charlas de seguridad e ingreso a sector de montajes 11.30 hrs. Se realizan los relevamientos correspondientes a los conductos y materiales para las aislaciones. Se constata que las tareas a desarrollar son mayor a las previstas inicialmente, ya que los conductos llevan una capa mas de aislacion que no se detectaron en las visitas de obras previas al inicio



PRIMERA CAPA AISLACION

COLCHONETAS CUARTA AISLACION      INDUMENTARIA PARA AISLACIONES      CONDUCTOS 765



MONTAJE DE AISLACIONES :	
CONDUCTOS DE 1127 DE DIAMETRO	28 Mts. Lineales - 101 m2
CONDUCTOS DE 765 DE DIAMETRO	70 Mts. Lineales - 168 m2
CONDUCTOS DE 477 DE DIAMETRO	11 Mts. Lineales - 16,5 m2
Avance de obra : 5%	SEMANA Nº