

CONTRATO	PAPELERA	FECHA :	26/10/2016
-----------------	----------	----------------	------------

COLABORADORES	Mosca Vanesa - Redini Carolina
----------------------	--------------------------------

JEFE DE OBRA	Smith Remigio
---------------------	---------------

DESCRIPCION	Montaje de aislaciones
--------------------	------------------------

DETALLES	
-----------------	--

En la semana 2, continuan los trabajos de montajes de aislaciones en la primera seccion de conductos:

Capa N°1 Aislacion mineral 2 cm de espesor = 33,5 m2

Capa N°2 Aislacion Medias Cañas de Lanas de Vidrio 6 y 8 cm = 38,7 m2

Capa N°3 Aislacion Lana de vidrio Mallado, espesor 12cm = 48,9 m2

Capa N°4 Aislacion Chapa de Aluminio espesor 1,5mm = 12,7 m2

Como para todos los trabajos, contemplando siempre la Salud y la Seguridad de nuestros operarios Asegurando la utilizacion de los EPP y trabajando en un ambiente Limpio y Ordenado.



Capa N°1
Aislacion mineral



Capa N°2 y 3
Media caña y Mallado



Capa N°4
Chapa aluminio



CONTRATO	PAPELERA	FECHA :	26/10/2016
COLABORADORES	Mosca Vanesa - Redini Carolina		
JEFE DE OBRA	Smith Remigio		

DESCRIPCION	Montaje de aislaciones
-------------	------------------------

DETALLES
 Durante el montaje se encuentran bulonerías faltantes y algunas sin ajustar en las uniones de los tramos de los conductos que se fueron aislando, si bien realizamos los ajustes necesarios para que el trabajo concluya en condiciones, se **Informa** al responsable de obra del cliente tal suceso, de modo que se pueda contemplar las Horas Hombre que se dedicaran a esa tarea en los demas tramos de los conductos.

Seccion Nº2 de conducto aislado Capas 1, 2 y 3



Secciones de conductos donde faltan bulones y ajustes de los mismos



AVANCE DE OBRA	20%
Mes : Octubre	Dia 6

—
—

