

Realizó: DIEGO NESOTE

Colaborador: CAROLINA CALANDRIA

Aprobó: FABIO PURITA

15 de JUNIO del 2018

INFORME TÉCNICO DE TRABAJOS

*CARPINTERÍA Y CARPINTERÍAS METÁLICAS*



- ARO INTERIOR CON LOS PICOS SOLDADOS



- VISTA DE ARO SUP. E INF. CON UNION DE MONTAJE



- DETALLE VISTA DEL PICO



- MONTAJE EN INTERIOR DEL TANQUE

**OBRA:** Cañería burbujero – Tanque Clarificador

**Cód.de Informe:** 001 – 15062018 – 008 Cliente: PLANTA TERMOELÉCTRICA Lugar: Zona Sur

**Tipo de obra:** Fabricaciones – Montaje Industrial – Montaje Eléctrico – Pintura de superficie – Ingeniería – Restauraciones – OTROS.

**Detalle de la obra:** Planchuela de 1 ½" x ¼ cant. 1,5 mtrs. (peso x ml 2kg) total 3kg  
Soldadura INOX y Pintura 4kg  
Soldadura dentro del tanque 2mtrs  
Agujereado In situ 25mm. cant. 8

**Objetivos del trabajo:**

Trabajo de Fabricación y montaje de cañería inoxidable 316 burbujero en tanque clarificador planta de agua.

La versión de este documento es sólo REFERENCIAL.

**OFICINA PURITA**

Monseñor Bufano 4224, San Justo (CP 1757)

Bs.as

OFICINA: 011 – 4441 – 9515

TELEFONO: 011 – 15 – 5429 – 9255

[www.puritasoluciones.com.ar](http://www.puritasoluciones.com.ar)