

# INDUSTRIA SANITARIA

LUGAR: LANUS ESTE

Numero de informe: 1 (3 al 5 de julio)

TRABAJO A REALIZAR: Montaje de estructura manipulador.

Personal en planta: 1 supervisor y 3 oficiales mecanicos.

Detalles de tareas:

- Confeccion del lugar de trabajo
- Construccion de pañuelos para refuerzo de patas de estructura
- Perforacion en contrapiso, para colocacion de brocas quimicas Diam. 25mm
- Perforacion de 24 placas de 3/8" por Diam. 13mm
- Perforacion de 6 placas de 1" por Diam. 28mm
- Corte de 6 perfiles IPN 140 para la construccion de patas de plataforma

